

COMUNE DI FOLIGNANO

(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)



AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO REALIZZAZIONE BLOCCO 4

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO



TAV 13

CRONOPROGRAMMA

DATA : Novembre 2017

UTC DI PROGETTAZIONE

Ing. Jessica Ionni (capogruppo)

Arch. Elisa Scalabroni

Arch. Marco Marozzi

PROGETTISTA STRUTTURE C.A.

Ing. Romeo Mariani

RUP

Geom. Enrico Massi

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Nuovo blocco loculi						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	3	3	04/12/2017	06/12/2017
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	05/12/2017	05/12/2017
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	2	2	05/12/2017	06/12/2017
Scavo a sezione obbligata	1	E	7	12	07/12/2017	18/12/2017
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	1	E	1	1	19/12/2017	19/12/2017
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	E	4	8	20/12/2017	27/12/2017
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	E	5	8	28/12/2017	04/01/2018
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	E	1	1	05/01/2018	05/01/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	E	9	11	08/01/2018	18/01/2018
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	E	1	1	19/01/2018	19/01/2018
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	1	E	28	38	22/01/2018	28/02/2018
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1	E	24	34	26/01/2018	28/02/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato	1	E	8	12	01/03/2018	12/03/2018
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	1	E	1	1	13/03/2018	13/03/2018
Formazione di massetto per coperture	1	E	4	6	14/03/2018	19/03/2018
Impermeabilizzazione di coperture	1	E	5	7	20/03/2018	26/03/2018
Realizzazione di opere di lattoneria	1	E	6	9	27/03/2018	04/04/2018
Posa di manto di copertura in tegole	1	E	6	9	27/03/2018	04/04/2018
Realizzazione diompagnature	1	E	14	21	27/03/2018	16/04/2018
Realizzazione di impianto elettrico interno	1	E	8	12	05/04/2018	16/04/2018
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	1	E	7	11	13/04/2018	23/04/2018
Posa di pavimenti per esterni	1	E	15	23	24/04/2018	16/05/2018
Tinteggiatura di superfici esterne	1	E	5	7	17/05/2018	23/05/2018
Smobilizzo del cantiere	1	E	5	7	24/05/2018	30/05/2018

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro



